

# 全さんま棒受網地域漁業復興プロジェクト（宮城地区部会・大型）

事業実施者：全国さんま棒受網漁業協同組合

使用船舶名：第二源榮丸(199トン)

支援期間：平成28年8月20日～令和元年8月19日

（さんま棒受網漁業）

## （取組の内容）

### ● 省エネ・省コスト化：

同一船型船の建造による建造コストの削減並びに省エネ船型、大口径固定ピッチプロペラ、低燃費型機関及びLED漁灯の採用等による燃油使用量の削減を図る。

### ● 漁船の安全性・労働環境の向上：

二重バラストタンクの設置等による船体復元性の改善、省力機器の導入等により、労働環境及び乗組員の労働意欲の向上を図る。

### ● 公海さんま操業への展開：

国際的な資源管理の下、本漁期(8～12月)前の5～7月に公海さんま操業(ロシア加工母船への洋上売魚及び単独操業)を実施し、国内供給量を増加させ、公海での漁獲実績の積み上げを図る。

### ● 漁獲物の付加価値向上・高度衛生化：

船上箱詰とブロック凍結品の生産及び高度衛生管理により、流通段階における付加価値向上及び衛生管理を図る。



新船導入 第二源榮丸      ブロック凍結品生産



洋上売魚風景(ロシア加工母船フセフォロド・シビルツェフ32,096トン)  
下 写真提供: 国立研究開発法人 水産研究・教育機構

## （事業の成果）

● 同一船型船の建造、被代船からの漁労機器等の移設により建造コストが大幅に削減(4千万円以上)された。

● 漁場が遠方に形成されたこと、魚影が薄く探索時間が長かったこと等により、燃油使用量が、1年目510kℓ(従来比3.3%削減)、2年目534kℓ(1.4%増加)、3年目(公海さんま操業を含む)812kℓ(2.8%削減)となった。

● 主機関の低重化を実施したことにより、大幅な低重心となり復元性が改善され、安全性が向上した。

● 省力機械の増設(サイドローラー・ミニポールローラー)により、操業時の網揚作業の軽労化が進捗した。

● 本漁期の水揚量(3年平均)は、1,456トンで計画(2,560トン)の57%であったが、魚価が上昇したため水揚金額(3年平均)は、318百万円と計画(340百万円)の94%となった。

3年目に計画変更して新たに実施した公海操業は、漁場が極端に遠方に形成され、魚影も薄かったため、水揚量は、279トン(計画661トンの42.2%)、水揚金額は、19百万円(計画61百万円の31.1%)であった。

● 船上箱詰(3年平均)は、魚体サイズが小さくニーズと合致しなかったため実績79箱で計画(500箱)の15.8%となった。また、ブロック凍結品(3年平均)は、魚価が安く採算が合わなかったため生産を控えた結果実績254箱で計画(1,500箱)の16.9%となった。

3年目の公海操業では、計画にはなかったが、漁場からの距離が遠かったため、船上箱詰385箱、ブロック凍結290箱を実施した。

● 海水滅菌装置を導入したことにより、さんまの鮮度保持が向上するとともに、新しい市場の整備により高度な衛生管理が確立され、安心安全で高品質な漁獲物の供給ができた。